

" DPS BETLÍMEK "

Příloha č. 4

Režijní náklady na prodloužení stavby

REŽIJNÍ NÁKLADY Z ROZPOČTU NA 52 TÝDNŮ PODLE SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18.12.2019	REŽIJNÍ NÁKLADY NA TÝDEN	PRODLOUŽE NÍ STAVBY (týdny)	REŽIJNÍ NÁKLADY NA PRODLOUŽENÍ STAVBY ZAHRNUTÉ V DODATKU Č. 2
---	--------------------------------	-----------------------------------	--

D	VRN3	Zařízení staveniště								
6	K	30001000	Zařízení staveniště	kpl	1	3 312 657,50 Kč	3 312 657,50 Kč	63 704,95 Kč	23,00	1 465 213,89 Kč

PP Zařízení staveniště

8	K	40001000	Inženýrská činnost	kpl	1	57 792,90 Kč	57 792,90 Kč	1 111,40 Kč	23,00	25 562,24 Kč
---	---	----------	--------------------	-----	---	--------------	--------------	-------------	-------	--------------

D VRN6 Územní vlivy

13	K	60001000	Územní vlivy	kpl	1	84 062,40 Kč	84 062,40 Kč	1 616,58 Kč	23,00	37 181,45 Kč
----	---	----------	--------------	-----	---	--------------	--------------	-------------	-------	--------------

14	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1	157 617,00 Kč	157 617,00 Kč	3 031,10 Kč	23,00	69 715,21 Kč
----	---	-----------	----------------	-----	---	---------------	---------------	-------------	-------	--------------

15	K	91002000	Ostatní náklady související s objektem - provizorní staveništní komunikace	kpl	1	224 446,61 Kč	224 446,61 Kč	4 316,28 Kč	23,00	99 274,46 Kč
----	---	----------	---	-----	---	---------------	---------------	-------------	-------	--------------

CELKEM									73 780 Kč	1 696 947,26 Kč
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------------