

Podklad k Dohodě o vyrovnání:

Zdůvodnění prodloužení termínu o 18 týdnů

Výše uvedené prodloužení termínu se týká ZL 02, kde je řešeno upřesnění zadání vnějších výplní otvorů. V zadání zakázky se vyskytoval rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, specifikace výplní v projektové dokumentaci obsahovala i další rozpory týkající se provedení. Z těchto důvodů vypracoval a zaslal dne 20.8. 2020 GD změnový list, jenž tyto rozpory řešil.

Tento změnový list následně konzultoval objednatel s projektantem ve snaze o optimalizaci zadání a upřesnění provozních požadavků na tyto prvky. Na základě výstupu z výše uvedených konzultací vypracoval GD dle upřesněného požadavku objednatele novou verzi ZL 02, která byla předána 23.9.2020.

Z dalšího projednání zaslání ZL objednatele s GP, který řešil možnosti technologického provedení i se zhotovitelem oken, vyplynul požadavek na přepočítání požadavku PENB, což vedlo k finální optimalizaci technických parametrů výplní otvorů. Nové PENB obdržel GD dne 27.10.2020 a zadal zhotoviteli nové parametry k přepracování CN. Následně GD vydal finální verzi ZL02, která byla podepsána dne 25.11.2020.

Na základě podepsaného ZL GD zadal do výroby výplně otvorů dle této finální specifikace. Výroba, včetně zpracování výrobní dokumentace byla stanovena zhotovitelem na 13 týdnů. Okna byla připravena k montáži 22.2.2021 což je celkem 26 týdnů od zaslání první verze změnového listu.

GD zpracoval výrobní harmonogram dle nových vstupů, které vyplynuly z výše popsaného procesu a dohodl se s objednatelem, že celkový dopad do průběhu prací se podaří snížit na 18 týdnů.

Ing. Tomáš Prokopec



Podzimek a synové s.r.o.